

工事内容について

岸壁の耐震強化工事期間中は、施工箇所の岸壁の使用や係留ができなくなります。
耐震強化工事についてのご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

須崎湾

JR須崎駅

施工場所



須崎港改修工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 現場代理人 千頭 浩二（携帯090-1575-9779）

作業内容

○ 10 月

○10月
陸上にて大組した鉄筋を海中へ設置しました。既設岸壁との一体化のための差筋を設置しつつ、型枠も設置しています。
また施工箇所南側の岸壁上のアスファルト舗装も施工しました。

○11月
コンクリート打設を行っていきます。打設後は型枠設置をし、再度打設というスパンを11回繰り返す予定です。
引き続き作業ヤード周辺は安全確保のため立入禁止とさせていただきます。工事へのご理解・ご協力をお願い致します。

舗装工施工状況



岸壁上の窪みを平坦にし、アスファルト舗装を施工しました。
舗装した箇所は、砂利置き場(作業ヤード北側)の移動先になります。

鉄筋吊り込み状況

鋼製型枠



2025年 10 月
【第2号】

(発注者)
高知県須崎
土木事務所
(港湾漁港管理課)

【工事ニュース作成者】

(受注者)
株式会社
勝賀瀬土建