

工事内容について



施工場所付近(12月下旬時点)

須崎港改修工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 現場代理人 千頭 浩二 (携帯090-1575-9779)

作業内容

○ 12 月

○12月
先月に引き続き型枠設置とコンクリート打設を行っています。鋼材・型枠等は年末年始の休暇中も海中に設置したままになります。
点滅灯を設置していますので、付近を航行される際はご注意ください。岸壁上も作業ヤードとしているため、立入禁止としています。

○1月
型枠等を撤去し、作業ヤード内の片付けを行って完成となります。
本工事完成后、隣接する他工事が着工するため、岸壁周辺の利用は引き続き制限される見込みです。耐震強化事業へのご理解・ご協力をよろしくお願い致します。



コンクリート打設状況

海底は水深約9mになります。1mずつ打ち上げていますが、海面上にはまだ見えてきません。最後の打設でようやく海面上に出てきます。

延長約12.5m×高さ約1mに大組した型枠を海中へ吊込む様子です。潜水士が微調整を行い、所定の位置に設置します。



型枠吊込み状況



2025年 12 月
【第4号】

(発注者)
高知県須崎
土木事務所
(港湾漁港管理課)

【工事ニュース作成者】

(受注者)
株式会社
勝賀瀬土建