

岸壁の耐震強化工事期間中は、施工箇所の岸壁の使用や係留をできなくなります。
耐震強化工事についてのご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

工事内容について



現場付近を上空から（11月末時点）

須崎港改修工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 現場代理人 田中 秀幸（携帯090-6286-5602）

作業内容 ○ 11 月

○11月
浚渫工は完了しました。そのため汚濁防止フェンスも撤去しました。付近をご利用の皆様にはご迷惑をおかけしました。
また大型土のうの撤去も完了し、現在は海中にて壁面の下地処理を行っています。

施工範囲全体の貝殻の除去が完了したため、既設壁面の隙間に鋼板を設置しています。これはコンクリート打設時に隙間からの流出を防止するためです。この作業で下地処理は完了です。

○12月
下地処理が完了後、鉄筋等の準備を行っていきます。
一部設計については発注者と協議中です。決定後、速やかに施工できるよう段取りもしています。
引き続き作業範囲内を立入禁止とさせていただきますので、ご協力よろしくお願いします。



→ 鋼板設置状況

→ 回収した貝殻



← 貝殻の除去



↑ 貝殻の除去完了

海底の土砂の除去とその処分が完了しましたので、耐震強化のための腹付工に取り掛かっています。
まず下地処理を行っています。壁面に付着している貝類を除去しました。除去した貝殻は回収・陸揚げし、産業廃棄物として処分しました。

2024年 11月
【第5号】
(発注者)
高知県須崎
土木事務所
(港湾漁港管理課)
【工事ニュース作成者】
(受注者)
株式会社
勝賀瀬土建