

地元の皆様へ



工事かわら版



No.6 10月(最終)号

清秋の候、地元の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日中は暑さもありますが、朝晩過ごしやすくなりました。これからの一時期は過ごしやすい日々となると思いますが、皆様方の健康にはくれぐれもお気をつけて下さい。また、日頃より県道土佐伊野線工事におきまして、ご協力大変ありがとうございます。

工事も地元の皆様のご協力のおかげで順調に進んでおります。9月度の施工は、車道の舗装工事が主体となり、9月末で現場作業は完了となりました。皆様方のご協力により工事期間も2ヵ月程短縮でき県道を利用される方々が安全に通行できることにホッとしております。

工事の施工状況

乳剤散布状況



機械の名称はディストリビューターです。

表層舗装状況



暑いときの舗装作業は大変です。



片側車線ずつ仕上げていきます。

仕上げ転圧状況



散水で舗装の温度を下げます。

区画線の設置状況



区画線を引くと道路が引き締まります。

路面の平坦性試験



舗装の平坦性を確認します。

工事が完了した県道の状況



舗装と区画線の設置を経て道路の改良が完了となりました。



ご協力大変ありがとうございました。

工事名称 県道土佐伊野線道路交通安全対策工事

発注者 中央西土木事務所
(道路第二担当)

チーフ 大川 崇
担当 大原 滉平

施工者 株式会社 勝賀瀬土建

現場代理人 森澤 昌文
主任技術者

4月から始めました県道土佐伊野線工事も、地元の皆様、工事発注者の監督職員の皆様、そして関係協力業者のご理解とご協力のおかげで無事に完了となりました。

お世話になった
協力業者

(株)勝賀瀬土建 オークロード高知(株) (株)ウエケン道路 原田工業(有) (有)トモナガ トラ
フィックガード(株)

工事現場周辺のドローンによる上空からの写真

県道土佐伊野線の工事区間は施工完了となりました。



工事中には、何かとご不便をおかけしたと思いますが、おかげ様で
工事区間の施工が完了し、スムーズに交通が流れています。

