

地元の皆様へ



工事かわら版



No.3 7月号

最速での梅雨が明け、山々の緑が色濃く感じられるこの頃となりました。地元の皆様におかれましてはますますご清栄のことと存じますが、梅雨明けとともに暑さが本格化いたしますので、体調にはくれぐれもお気をつけて下さい。また、日頃より県道土佐伊野線工事におきまして、ご協力大変ありがとうございます。

工事着手から2ヵ月がました。一部に残っておりました路面下の旧構造物撤去も終わり起点側180m間の舗装工事(基層舗装まで)が終わりました。7月度の施工は、車道と歩道を分離する排水構造物ガッターの施工が主となります。歩行者や通行車両の安全を保つことを第一に考えた施工に努めてまいります。

現道の路面下の旧構造物を撤去しました。(そのままでは、新しい路面に凹凸ができます)

工事の施工状況

ICTバックホーでの掘削

機械運転席のコントロール画面(量が不要です)



碎石路盤の施工

路盤は散水しながら(締めめに適した含水比にする)入念に締めめます。

プルフローリング試験(路盤にたわみがないか確認します。)



基層舗装の施工

基層舗装完了状況



舗装は基層と表層の2層構造となります。先ず基層舗装をすませ、一旦通行してもらい最後にいっきに表層を舗装して仕上げていきます。

6月度の関係業者 (株)勝賀瀬土建 オークロード高知(株) (株)ウエケン道路 (株)協和産業
トラフィックガード(株) (有)久武クレーン

工事場所周辺のドローンによる上空からの写真
舗装工事も進んでる状況が確認できます。



西バイパス高架下付近の構造物はだいぶ工事が完了しました。
舗装工事は起点（土佐市）側から施工していきます。

