

工事内容について

岸壁の耐震強化工事期間中は、施工箇所の岸壁の使用や係留をできなくなります。
耐震強化工事についてのご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。



須崎港改修工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 現場代理人 千頭 浩二 (携帯090-1575-9779)

作業内容

○ 11 月

○11月
コンクリート打設が始まりました。1回あたりの打設高は約1m、全体で11回打設の計画です。今月はそのうち5回を行いました。

○12月
残り6回の打設を行う計画です。打設時には工事車両が多数出入りしますので、交通誘導員を配置し、安全を確保するようにしています。
岸壁利用者の皆様にはご不便をおかけしております。引き続き工事へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。



コンクリート打設状況

海中への打設のため、コンクリートポンプ車にて配管・圧送し、筒先は潜水土が移動させます。潜水土とは水中電話で繋がっているため、お互いに連絡できるようになっています。

型枠は鋼管で補強・固定しています。2段目以降は型枠上部へ重ねていき、上下でも連結させます。

鋼製型枠



型枠組立て完了



最下段の型枠組立て完了後の様子です。奥には二重の鉄筋、漏洩防止シートが設置され、この内部へとコンクリートを打込んでいきます。
一般的なコンクリートでは水中で分離し、固まりません。そのため水中不分離性コンクリートという特殊なものを使用します。

2025年 11月
【第3号】

(発注者)
高知県須崎
土木事務所
(港湾漁港管理課)

【工事ニュース作成者】

(受注者)
株式会社
勝賀瀬土建