

工事内容について



岸壁の耐震強化工事期間中は、施工箇所の岸壁の使用や係留をできなくなります。
耐震強化工事についてのご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
また、工期が3月25日まで延長となりました。



現場付近を上空から（1月末時点）

須崎港改修工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 現場代理人 田中 秀幸（携帯090-6286-5602）

作業内容	○ 1 月	○ 2 月
<p>○1月 作業を再開しました。鉄筋の組立て及び型枠の組立てを行っております。 安全確保のため、岸壁上は再封鎖してま</p>	<p>→ 型枠組立て状況</p>  <p>陸上では型枠の準備を進めています。海中ヘクレーンによって設置するため、折れ・曲がりがないよう堅固に組み立てます。</p>	<p>← 鉄筋吊り込み状況</p> 
<p>○2月 大組した鉄筋・アンカー筋を海中に設置します。その後はコンクリートの打設を行います。 安全第一で工事を進めていきます。引き続き工事へのご理解・ご協力よろしくお願い致します。</p>	<p>← 大組した鉄筋</p>  <p>鉄筋は約9m×12.5mの大きさに大組します。海中への設置時やコンクリート打設時に、鉄筋の移動・変形がないよう堅固に組立てます。</p>	<p>鉄筋とアンカー筋の設置が完了したら、コンクリート打設を行います。施工性の観点から、打設は11回に分割して行います。 打設作業時にはポンプ車等の車両の出入りが多くなります。ご迷惑をお掛けしますが、工事へのご理解・ご協力よろしくお願い致します。</p>

2025年 1月
【第7号】

（発注者）
高知県須崎
土木事務所
（港湾漁港管理課）

【工事ニュース作成者】

（受注者）
株式会社
勝賀瀬土建