

工事内容について

工事中は交通への影響を最小限に止めるようにしますが、
付近を通行の皆様にはご迷惑をお掛けします。
工事へのご理解・ご協力をお願い致します。



施工場所を上流側から望む(5月末)

北川道路改築工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 監理技術者 田中 秀幸 (携帯090-6286-5602)			
作業内容	○ 6 月	○ 5 月	
○5月 下流側から施工場所までの進入路を設置し、雑木の伐採を行いました。伐採木の搬出も完了しました。 ○6月 河川水量の多い期間中は、法面下部を施工すると大雨・増水等の影響を受けるため、まず法面上部のみを施工します。モルタル吹付及び鉄筋挿入工を行います。作業は河川側から行う計画のため、現道の交通規制は予定していません。 また河川への濁水流出にも注意し、安全第一で工事を進めていきます。工事へのご理解・ご協力をお願い致します。	→ モルタル吹付け後イメージ	施工範囲内にある雑木を伐採しました。伐採木は産業廃棄物として適正に処分しました。伐採を終えたことで地表面が上空から確認できるようになったため、ドローンによる空中写真測量も行い、得られたデータから3次元データを作成しました。 続けて法面工に取り掛かり、排水材・金網を設置しました。	←伐採木積み込み状況 ↑3次元データ(完成イメージ)
	 法面上部から施工していきます。排水材・金網を設置した後、モルタル吹付けを行います(吹付け範囲はイメージ図灰色部分)。その後は吹付けた範囲内の削孔を行い、鉄筋挿入・定着を行います。 法面下部については地山を掘削する箇所があるため、出水期の施工は危険性が高いです。そのため渇水期になってから施工する計画です。		

2025年 5月
【第2号】

(発注者)
高知県安芸
土木事務所
道路建設課
第三担当

【工事ニュース作成者】

(受注者)
株式会社
勝賀瀬土建