

工事内容について

岸壁の耐震強化工事期間中は、施工箇所の岸壁の使用や係留をできなくなります。
耐震強化工事についてのご理解・ご協力の程よろしくをお願いします。

須崎湾

JR須崎駅

施工場所



作業ヤード

前回工事
施工範囲

今回工事
施工範囲

須崎港改修工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 現場代理人 千頭 浩二（携帯090-1575-9779）

作業内容

○9月

○9月
岸壁上および海中での作業を開始しました。海中では、既設岸壁に付着したカキの除去や、岸壁面の隙間対策を行っています。陸上では足場を組立て、この中で鉄筋(高さ9m×延長12m)を計6枚組立ってます。

○10月
陸上で組立てた鉄筋を海中へ設置します。設置後は、既設岸壁面へ削孔を行い、アンカー筋を挿入・定着させます。

作業ヤード付近は安全確保のため、立入禁止としています。岸壁利用者の皆様にはご迷惑をお掛けします。工事へのご理解・ご協力をお願いします。



鉄筋組立て状況

足場内で鉄筋を大組しています。大組鉄筋は順次、海中へ設置していきます。



潜水作業状況

本工事では、須崎港港町(-7.5m)1号岸壁の内、37.6mを鉄筋コンクリート腹付けによる耐震補強を行います。海中への鉄筋組立て・コンクリート打設となるので、潜水士による作業が主となります。

鉄筋や型枠を陸上で大組するため、施工範囲周辺の岸壁上を作業ヤードとして利用します。作業ヤード内は安全確保のため立入禁止とさせていただきます。また前回および今回施工範囲は防舷材が未設置(別工事で設置される計画)かつ、既設岸壁より突出しているため、係留が出来なくなっています。岸壁を利用の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、工事へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

2025年 9 月
【第1号】

(発注者)
高知県須崎
土木事務所
(港湾漁港管理課)

【工事ニュース作成者】

(受注者)
株式会社
勝賀瀬土建